

Der Stadtrat von Lenzburg an den Einwohnerrat

Dammweg; Ausbau mit Asphaltbelag; Kreditabrechnung

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

I. Ausgangslage

1. Am 5. Mai 2022 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage Nr. 22/8 für den Dammweg, (Abschnitt Aabachpark – Niederlenzerstrasse) Ausbau mit Asphaltbelag, einen Verpflichtungskredit von CHF 119'500.- (Kostenschätzung vom 16. Dezember 2020, Genauigkeit Vorausmass +/-10%) genehmigt.
2. Die Vergabe der Strassenbauarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 14. September 2022. Am 17. Oktober 2022 begannen die Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten. Die Abnahme erfolgte am 15. Februar 2023. Am 1. Dezember 2022 wurde die grosse Zerreiche im Widmipark gepflanzt.

II. Abrechnung

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen:

	Kredit	Abrechnung
Strassenbauarbeiten	CHF 73'000.-	CHF 68'930.90
Nebenarbeiten	CHF 9'000.-	CHF 10'929.45
Pflanzung von Bäumen	CHF 10'000.-	CHF 9'113.65
Rekonstruktion Vermarkung (Geometer)	CHF 7'500.-	CHF 6'426.25
Projekt, Bauleitung und Oberbauleitung	CHF 20'000.-	CHF 17'069.90
Total inkl. MwSt.	CHF 119'500.-	CHF 112'470.15

Die von der Abteilung Tiefbau & Verkehr vorgelegte Abrechnung für die Sanierung des Dammwegs schliesst mit Kosten von CHF 112'470.15

Der bewilligte Verpflichtungskredit (Stand November 2021) beträgt CHF 119'500.-

Der Kredit wird somit um CHF 6'529.85 oder um rund 5.88% unterschritten.

III. Anmerkung zur Abrechnung

Zusammenfassend können nachfolgende Hauptgründe für die Abweichung in der Kreditabrechnung genannt werden.

Baumeisterarbeiten

- Dem Baumeister wurden nicht alle vorgesehenen Arbeiten übertragen. Dadurch fielen die Kosten tiefer aus, als angenommen. Dafür wurden einige Arbeiten durch Mitarbeiter des Werkhofs ausgeführt. Diese Aufwendungen sind in den Nebenarbeiten enthalten.

Nebenarbeiten

- Die Nebenarbeiten fielen leicht aufwendiger aus, als im Kostenvoranschlag angenommen, da Arbeiten wie Wegbankett, Ansaat und Signalisation durch den Werkhof ausgeführt wurden.

Pflanzung von Bäumen:

- In dieser Position sind die Aufwendungen enthalten, welche mit der Pflanzung der grossen Zerreiche im Widmipark entstanden sind.

Rekonstruktion, Vermarkung (Geometer):

- Es mussten weniger Grenzpunkte durch den Geometer rekonstruiert werden, als im Kostenvoranschlag kalkuliert.

Projekt, Bauleitung und Oberbauleitung:

- Das Ingenieurbüro hatte den Auftrag bis und mit Projekt und Submission. Die Bauleitung wurde durch die Abteilung Tiefbau & Verkehr wahrgenommen. Dadurch konnten die Kosten reduziert werden.


Antrag:

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung des Dammwegs schliessend mit Aufwendungen von brutto CHF 112'470.15 genehmigen.

Lenzburg, 12. Juli 2023

**Stadt Lenzburg
Für den Stadtrat**

Der Stadtammann


Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber


Christoph Hofstetter

Versanddatum

15. September 2023