

Der Stadtrat von Lenzburg an den Einwohnerrat

Dragonerstrasse West, Strassensanierung 2. Etappe; Kreditabrechnung

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

I. Ausgangslage

1. Am 10. März 2022 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage Nr. 22/03 für die Sanierung der Dragonerstrasse West 2. Etappe, Abschnitt Haus Nr. 37 bis Fünflindenstrasse, einen Verpflichtungskredit von CHF 134'000.- (Kostenstand November 2021, Genauigkeit Vorausmass +/- 10 %) genehmigt.
2. Die Vergabe der Strassenbauarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 1. Juli 2022. Am 11. August 2022 begannen die Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten. Die Abnahme erfolgte am 18. November 2022.

II. Abrechnung

In den nun vorliegenden Abrechnungen werden folgende Zahlen ausgewiesen:

	Kredit	Abrechnung
Strassenbauarbeiten	CHF 100'000.-	CHF 82'801.40
Nebenarbeiten (Signalisation, Markierung, Belagsprüfung)	CHF 2'000.-	CHF 942.00
Rekonstruktion Vermarkung (Geometer)	CHF 3'000.-	CHF 1'107.05
Bauprojekt, Submission, Bauleitung und Oberbauleitung	CHF 17'000.-	CHF 16'638.05
Unvorhergesehenes	<u>CHF 12'000.-</u>	<u>CHF 8'674.70</u>
Total inkl. MwSt.	CHF 134'000.-	CHF 110'163.20

Die von der Abteilung Tiefbau & Verkehr vorgelegte Abrechnung für die Sanierung der Dragonerstrasse West 2. Etappe schliesst mit Kosten von

CHF 110'163.20

Der bewilligte Verpflichtungskredit (Stand November 2021) beträgt

CHF 134'000.-

Der Kredit wird somit um CHF 23'836.80 oder um rund **17,79 %** unterschritten.

III. Anmerkung zur Abrechnung

Zusammenfassend können nachfolgende Hauptgründe für die Abweichungen in der Kreditabrechnung genannt werden:

Baumeisterarbeiten:

- Die Unternehmung hat für die Dragonerstrasse 2. Etappe ein günstiges Globalangebot eingereicht.

Nebearbeiten (Signalisation, Markierung Belagsprüfungen):

- Die Nebearbeiten fielen weniger aufwendig aus als im Kostenvoranschlag angenommen. Belagsprüfungen wurden keine durchgeführt.

Rekonstruktion, Vermarkung (Geometer):

- Es mussten weniger Grenzpunkte durch den Geometer rekonstruiert werden, als im Kostenvoranschlag kalkuliert.

Bauprojekt, Submission, Bauleitung und Oberbauleitung:

- Die Aufwendungen für die Bauleitung sind im Rahmen des Kostenvoranschlags ausgefallen.

Diverses und Unvorhergesehenes:

- Es gab während der Ausführung keine Überraschungen und Unvorhergesehenes.

Antrag:

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung der Dragonerstrasse West 2. Etappe, Abschnitt Haus Nr. 37 bis Fünflindenstrasse, schliessend mit Aufwendungen von brutto CHF 110'163.20, genehmigen.

Lenzburg, 7. Juni 2023

**Stadt Lenzburg
Für den Stadtrat**

Der Stadtammann


Daniel Mosimann

Die Vizestadtschreiberin


Beatrice Räber

Versanddatum

15. September 2023